

남대천 주변 경관조성사업

관리번호 5		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		19,400	5,841	2,945	10,614		
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	공사착공					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	관광진흥과장 오해동(2535) / 관광지조성팀장 최영훈(2716) / 담당자 최강덕(2550)							

□ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 전라북도 동부권 발전 지원에 관한 조례 제2조
- 정책 목표 : 민선8기 군정지표 ‘풍요로운 문화관광’ 실현을 위해 무주의 대표 하천인 남대천을 배경으로 아름답고 특색있는 경관 디자인 연출(빛거리 조성, 체험존 등)로 관광도시 무주의 새로운 이미지 부각

□ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 무주읍 읍내리(남대천) 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.
- 총사업비 : 19,400백만원(균이5,841 도비2,945 군비10,614)
- 내 용
 - 남대천 주변 경관 디자인 및 콘텐츠 구축·운용 사업
(반딧불이를 주제로 한 주야간 통합 경관 디자인 + 체험거리)
 - 반딧불테마빛거리조성, 디지털 빛 체험존(콘텐츠), 체험프로그램,
 - 남대천 경관보도교(현수교) 설치
 - 포토존, 쉼터 및 휴게공간, 주차장 등

주민참여

주민참여 실적

- 자문단 회의(2020.11.20., 2021.2.16/ 9명) : 용역 추진 방향 설정, 전문가 워크숍 세부추진계획 수립, 용역 최종계획 수립 참여 등
- 주민설명회(2021. 3. 2. / 26명) : 사업구상 및 기본계획(안), 의견청취, 수렴 등

연도별 투자계획 (추계)

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	19,400	2,600	16,800	3,000	2,500	2,300	9,000	0	0
국 비	5,841	800	5,041	1,000	1,000	200	2,841	-	-
도 비	2,945	400	2,545	500	250	100	1,695	-	-
군 비	10,614	1,400	9,214	1,500	1,250	2,000	4,464	-	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본및실시설계 용역 시행	식	1	1				
경관보도교 설치공사 착공	식	1	1				
경관보도교 설치공사 준공	식	1		1			
남대천 경관디자인 및 콘텐츠구축	식	1	1				
포토존 및 휴게공간조성 등	식	1			1		
남대천 경관디자인 및 콘텐츠구축 공사 완공	식	1				1	
연도별 이행률 목표 (%)			30	50	80	100	

추진계획

- 남대천 경관보도교 공사 준공..... 2023. 05. 30.
- 남대천 경관디자인 및 콘텐츠구축사업 준공..... 2025. 12. 30.

□ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사추진		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
공사완료					■								■	■	■					

□ 추진실적

- 21년도 동부권발전사업 예산확정..... 2020. 06. 10.
- 타당성조사 및 기본계획수립..... 2020. 12. 02.
- 지방재정투자심사완료 2021. 03. 18.
- 주민설명회 추진..... 2021. 03. 02.
- 남대천 경관보도교 설치공사 착공..... 2022. 04. 26.
- 남대천 주변 경관디자인 및 콘텐츠 구축 착공..... 2022. 05. 30.

□ 기대효과

- 남대천의 수려한 경관자원을 활용한 아름다운 빛의 예술공간 연출로 관광도시의 이미지에 걸맞은 주야간 볼거리 제공으로 관광객 유입 및 체류시간 증대 효과를 통해 지역경제 활성화에 기여