

안성 칠연지구 관광활성화사업

관리번호 6		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)							
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		16,400	6,200	3,100	7,100	-		
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	공사착공						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	관광진흥과장 오해동(2535) / 관광지조성팀장 최영훈(2716) / 담당자 최강덕(2550)								

□ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 전라북도 동부권 발전 지원에 관한 조례 제2조
- 정책 목표 : 민선8기 군정지표 ‘풍요로운 문화관광’ 실현을 위해 안성의 천혜자원인 덕유산을 배경으로 생태체험 및 자연학습이 가능한 무주 대표 힐링 산책코스 조성

□ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 안성면 공정리 산6 일원
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.
- 총사업비 : 16,400백만원(균이 6,200 도비 3,100 군비 7,100)
- 내 용
 - 동안천둘레길(용추폭포~칠연폭포L=3.9km), 칠연계곡 산림욕장(순환형 탐방로L=2.5km, 칠연폭포전망대), 숲속놀이터 1개소, 관광객지원센터, 마을진입로 경관개선, 휴게쉼터(공원), 화장실, 주차장 등

◀ 주민참여 ▶

■ 주민참여 실적

- 자문단 회의(2020.9.28., 2021.2.15/ 11명) : 용역 추진 방향 설정, 전문가 워크숍 세부추진계획 수립, 용역 최종계획 수립 참여 등
- 주민설명회(2021. 3. 10. / 26명) : 사업구상 및 기본계획(안), 의견청취, 수렴 등

□ 연도별 투자계획 [추계]

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	16,400	7,000	9,400	4,150	2,000	3,250	0	0	0
국 비	6,200	2,600	3,600	1,000	1,000	1,600	-	-	-
도 비	3,100	1,250	1,850	500	500	850	-	-	-
군 비	7,100	3,150	3,950	2,650	500	800	-	-	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
안성 칠연 관광개발사업 착공	식	1	1				
통안천 둘레길조성공사 준공	식	1		1			
칠연계곡 산림욕장(탐방로) 착공	식	1		1			
관광객 지원센터 및 주차장 준공	식	1		1			
칠연계곡 산림욕장(탐방로) 준공	식	1			1		
안성 칠연 관광개발사업 완공	식	1			1		
연도별 이행률 목표 (%)			40	60	100		

□ 추진계획

- 통안천둘레길, 관광객지원센터 준공..... 2023. 12. 30.
- 칠연계곡 산림욕장(탐방로)조성 준공..... 2024. 12. 30.

□ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사추진	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
공사완료								■				■								

□ 추진실적

- 21년도 동부권발전사업 예산확정..... 2019. 06. 10.
- 타당성조사 및 기본계획수립..... 2019. 10. 02.
- 지방재정투자심사완료 2019. 10. 20.
- 주민설명회 추진..... 2020. 09. 25.
- 사전인허가 및 실시설계완료..... 2021. 12. 22.
- 안성 칠연지구 관광자원화사업 착공..... 2022. 01. 26.

□ 기대효과

- 안성 칠연의 랜드마크라 할 수 있는 용추폭포에서 덕유산 칠연폭포까지 생태체험탐방로(둘레길)를 연결하여 안성 칠연 고유의 자연생태자원 학습공간마련 및 무주를 대표하는 힐링 산책코스 조성으로 옛 칠연 관광 명성 회복 및 지역경제 활성화 기여