

부남면 파크골프장 조성

관리번호 12		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		780	-	-	780	-	
사업기간	단기 ● 중기 ○ 장기 ○	추진상황	사업 준공					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	시설사업소장 김경복(5600) / 체육시설팀장 백인주(5675) / 담당자 백승현(5605)							

□ 현황 및 목표

- 지원 근거: 「국민체육진흥법」 제8조(지방 체육의 진흥)
- 관내 파크골프장 현황: 없음.
- 정책 목표: 파크골프장 1개소(9홀 2개구장) 조성으로 건전한 생활 체육시설을 활성화하고 대회유치를 통하여 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 사업위치: 무주군 부남면 대소리 495-3번지 일원
- 사업기간: 2022. 6. ~ 2022. 11.(6개월)
- 총사업비: 780백만원
- 사업면적: 18,355㎡(A구역 9,020㎡, B구역 9,335㎡)
- 내 용
 - 파크골프장 9홀 2개구장
 - 산책로 조성 및 휴게시설(벤치 8EA)

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	780	80	700	700	0	0	0	0	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	780	80	700	700	-	-	-	-	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
파크골프장 조성공사 준공	회	1	1	-	-	-	-
연도별 이행률 목표 (%)			100	-	-	-	-

□ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
주민설명회																				
공사추진																				
공사완료																				

□ 추진실적

- 주민의견수렴 2021. 8. 23.
- 실시설계 용역 착수 2021. 9. 2.
- 실시설계 중간 주민설명회 2021.11. 26.
- 소규모 환경영향평가 완료 2022. 5. 17.
- 하천점용허가 완료 2022. 6. 2.
- 사업시행사 선정 2022. 6. 16.
- 파크골프장 조성 사업설명회 개최 2022. 8. 10
- 착공 2022. 8. 22.
- 준공 2022. 12. 23.

□ 기대효과

- 신체에 무리가 없고 누구나 흥미롭게 즐길 수 있는 파크골프를 통하여 군민들에게 건전한 여가선용 기회 제공
- 파크골프 전국대회를 유치하여 지역경제 활성화 계기 마련