

반딧불 종합스포츠타운 조성을 위한 기본계획 수립

[2024.1.31. 주민배심원 공약 조정 승인에 따라 조정 반영 후 실천계획서]

관리번호 14		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)						
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ○ 임기 후 ●		928	0	0	928		
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	행정절차(사업계획) 추진 중					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	시설사업소장 서종열(5600) / 체육시설팀장 조영자(5675) / 담당자 장훈석(5605)							

□ 현황 및 목표

- 추진 현황 : 기본설계 용역 시행 중
- 정책 목표 : 종합 스포츠타운 조성을 위한 기본계획을 수립하여 문화, 예술, 체육 등 분야별 역량 강화를 위한 기반 마련

□ 사업개요

- 사업위치 : 무주군 무주읍 당산리 1312번지
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 총사업비 : 928백만원
- 사업량 : 스포츠타운 기반조성 기본계획 수립 A=159,206㎡
- 내 용
 - 야 구 장 A = 13,746㎡
 - 종합운동장 A = 24,417㎡
 - 생활체육시설 A = 43,098㎡
 - 편익시설 A = 9,681㎡
 - 광 장 A = 32,973㎡
 - 주차장 A = 13,276㎡
 - 녹지 A = 7,051㎡
 - 도로 A = 13,276㎡

◀ 주민참여 ▶

- 무주 군계획시설(체육시설) 결정(안) 주민의견청취 공람공고
 - 전북도민일보, 전북제일(2023. 12. 15.)

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	928	0	928	80	570	278	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	928	0	928	80	570	278	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본구상	식	1	1				
사업타당성 조사 등	식	1		1			
군계획위원회 심의 및 결정고시	식	1			1		
기본계획 수립 용역	식	1			1		
채원조달방안 수립 및 시행	식				1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			10	50	80	90	100

□ 추진계획

- 무주군 입안 및 주민의견청취 2024. 2. ~ 3.
- 관계부서 및 관계기관 협의(도로구역 변경 본협의) 2024. 4. ~ 5.
- 무주군 군계획위원회 심의 및 결정고시 2024. 6.
- 기본계획 용역 수립 완료 2024. 6.

□ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본구상				■																
사업타당성 조사 등				■	■	■														
군계획위원회 심의 및 결정고시											■	■								
기본계획 수립 용역				■	■	■	■	■	■	■										
재원조달방안 수립 및 시행													■	■	■	■	■	■	■	■

□ 추진실적

- 기반조성 기본계획 용역(1차분) 착수 2022. 12. 26.
 - 용역내용 : 사업타당성조사, 기본계획, 군관리계획 결정(변경), 교통성·경관성검토, 농·산지분야협의 등
- 재해영향성 검토 용역 착수..... 2022. 12. 12.
- 기반조성 기본계획 용역(1차분) 완료 2023. 4. 8.
- 기반조성 기본계획 용역(2차분) 착수 2023. 4. 9.
- 도로점용허가 사전협의(도로구역 변경, 4회)..... 2023. 4. ~ 9.
- 사업추진 업무연찬(완주군청, 공공스포츠타운)..... 2023. 8. 23.
- 농·산지 점용허가 사전협의 완료..... 2023. 10. 12.
- 무주군 군관리계획 결정(변경) 신청..... 2023. 12. 11.

□ 기대효과

- 전국체전 및 각종 스포츠 대규모 대회 유치함과 동시에 기존 체육시설과 연계 운영함으로써 지역 경제 활성화 및 무주군 이미지 제고