

목재 친화도시 조성

관리번호 78

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		5,000	2,500	750	1,750	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	행정절차(사업계획) 검토 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	산림복지과장 신정호(2450) / 산림조성팀장 김승준(2414) / 담당자 곽현(2415)						

□ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」
- 추진 현황 : 2022년 목재친화도시 조성사업 공모사업 선정(22. 3. 14.)
- 정책 목표 : 목재 친화도시 1개소 조성
 - 도시생활환경을 목재로 전환하고, 지역 목재 문화를 증진함으로써 지역경제를 활성화하고 탄소 중립 달성 기여

□ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 설천면 소천리 일원
- 사업기간 : 2022. 08. ~ 2025. 12.
- 총사업비 : 5,000백만원
- 사업량 : 156,000㎡
- 내용
 - 목재통문 : 태권도원, 반디랜드등의 방문객을 설천면으로 안내하는 도로 상징물
 - 견고싶은 우드로 : 목재를 활용 가로환경 정비로 견고 싶고, 머무르고 싶은 길 조성
 - 목재체험센터 : 지역민과 방문객이 활동하고 교류하는 목재체험장소
 - 연계점 : 목재친화도시 주요 거점에 조성되는 안내시설
 - 포토존 : 목재친화도시 내 숨겨진 사진 촬영 명소 제공

□ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본계획 수립 및 행정절차 이행	식	1	1				
목재친화도시 조성 설계 용역	식	1	1	1			
목재친화도시 조성 사업 실시	식	1		1	1	1	
목재친화도시 조성 사업 준공	식	1				1	
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	70	100	

□ 추진계획

- 조성계획 수립 및 행정절차 이행..... 2022. 8. ~ 2022. 12.
- 목재친화도시 조성 기본계획 수립 용역..... 2022. 12. ~ 2023. 6.
- 목재친화도시 조성 설계 용역..... 2022. 6. ~ 2023. 2.
- 목재친화도시 조성사업 시행..... 2023. 2. ~ 2025. 12.
- 목재친화도시 조성사업 준공..... 2025. 12.

□ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조성계획 수립 및 행정 절차 이행																				
목재친화도시 조성 설계 용역																				
목재친화도시 조성 공사 시행																				
목재친화도시 조성사업 준공																				

□ 추진실적

- 목재친화도시 조성 공모 신청..... 2022. 1.
- 목재친화도시 조성 공모 선정..... 2022. 3. 14.
- 목재친화도시 행정절차 이행..... 2022. 8. ~ 12.

□ 기대효과

- 친환경 탄소저장 소재인 지역목재를 이용하여 도시의 거리와 생활 속 사회 기반(SOC)을 조성하고 보다 친환경적이고 친인간적인 마을 조성으로 생활의 활력 및 지역 일자리 창출