

아이가 놀기좋은 작은놀이터 조성사업

관리번호 79

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		60	-	-	60	-
사업기간	단기 ● 중기 ○ 장기 ○	추진상황	사업계획 검토 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	건설과장 권태영(2406) / 도시개발팀장 정창용(2445) / 담당자 최낙훈(2448)						

□ 현황 및 목표

○ 세대 및 놀이시설 현황(2022. 5.기준)

- 공동주택 세대 현황

(단위 : 세대)

구 분	계	미래드림 1차, 2차	도담도담 채	리버뷰 아파트	리버캐슬	에코리버
공동주택 세대수	220	62	39	39	36	44

※ 놀이터 이용 예상 유년층(0세~12세)의 수는 공동주택 세대수로 추정

- 어린이 놀이시설 현황

(단위 : 세대)

구 분	계	학교 내	공원 내	아파트 내	기타
어린이 놀이시설	13	6	3	4	-

○ 정책 목표

- 시가지의 인구증가로 공동주택 내 아이들이 놀 수 있는 공간이 부족하므로 아이들이 좋아하고 안전하게 놀 수 있는 공간을 조성하여 창의력 증진과 공간감각능력을 향상
- 공유지 또는 설치 가능한 유휴부지를 활용하여 안전이 검증된 조합놀이대와 놀이공간 확보

□ 사업개요

- 사업위치 : 무주읍 당산리 아파트단지 밀집지역
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2023. 12.
- 총사업비 : 60백만원
- 사업량 : 어린이 조합놀이대 1식, 탄성포장, 경계울타리 등
- 내용
 - 안전이 인증된 조합놀이대를 설치하여 아이들이 안전하고 재미있는 놀이공간을 조성

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	
총 계	60	0	60	60	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	60	0	60	60	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
적정부지 조사 및 선정	식	1	1	0	0	0	0
실시설계용역 착수	식	1	1	0	0	0	0
공사 착공 및 준공	식	1	0	1	0	0	0
어린이 놀이시설 준공 후 검사	식	1	0	1	0	0	0
배상책임보험 가입	식	1	0	1	0	0	0
연도별 이행률 목표 (%)			30	100	100	100	100

□ 추진계획

- 설치 대상지 조사(유휴부지) 2022. 6. ~ 7.
- 대상지선정 및 주민 간담회 실시 2022. 9.
- 실시설계 용역 2022. 9. ~ 12.
- 놀이터 조성사업 공사시행 2023. 2. ~ 2023. 12.
- 시설 설치 후 안전검사 실시 2023. 12.
- 배상책임보험 가입 2023. 12.

□ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
놀이터 설치 대상지 선정																				
실시설계용역 추진																				
놀이터 공사추진																				

□ 추진실적

- 사업계획 수립 2022. 7.
- 실시설계용역 완료 2022. 12.

□ 기대효과

- 조합놀이대를 통해 신체적·사회적 발달을 형성하고 다양한 사람들과의 접촉으로 사회경험을 자연스럽게 습득