

# 덕유산 둘레길 조성사업

<b>관리번호 3</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		4,000	-	2,000	2,000	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	기본계획 및 실시설계용역 추진 중					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	산림복지과장 신정호(2450) / 산림휴양팀장 이경일(2417) / 담당자 나슬기(2418)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 산림문화·휴양에 관한 법률
- 정책 목표 : 덕유산 주변의 향토·산림·역사·문화를 연결한 산림관광, 생태관광의 명품 둘레길 조성 (총 80km)

## □ 사업개요

- 사업위치 : 덕유산 주변으로 안성~적상~무주~설천~무풍 환형 연결
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 총사업비 : 4,000백만원(도비 2,000, 군비 2,000)
- 사업량 : 80km
- 내용 : 신규 숲길 개설, 기 조성된 숲길·임도·농로 등 연결 및 정비, 노선 안내시설, 편익시설 등 설치

※ 장수군, 함양군, 거창군과 연계 추진

### ◀ 주민참여 ▶

- 기본계획 사업설명회 개최
  - 기간 : 2023. 1.
  - 대상 : 둘레길 예정노선 인근 마을주민
  - 내용 : 둘레길 조성사업 목적 및 사업내용 등 설명, 주민 의견수렴

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	4,000	0	4,000	0	1,000	3,000	0	0	0
국 비	0	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	2,000	-	2,000	-	500	1,500	-	-	-
군 비	2,000	-	2,000	-	500	1,500	-	-	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본계획 및 실시설계 용역 시행	식	1	1				
공사 착공	식	1		1			
공사 준공	식	1			1		
연도별 이행률 목표 (%)			20	60	100		

## □ 추진계획

- 기본계획 및 실시설계 용역 시행 ..... 2022. 05. ~ 2023. 02.
- 주민 설명회 개최 ..... 2023. 01.
- 둘레길 조성사업 의견수렴 공고 ..... 2023. 02.
- 둘레길 노선 지정·고시 ..... 2023. 02.
- 사업 시행 ..... 2023. ~ 2024.

## □ 연차별·분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 및 실시설계 용역 시행																				
공사시행																				
공사완료																				

## □ 추진실적

- 지자체 실무 협의회 개최 ..... 2019. 11.
- 타당성 조사용역 시행 ..... 2020. 04. ~ 07.
- 4개군(무주, 장수, 함양, 거창) 업무협약 ..... 2021. 07. 22.
  - 참석자 : 40명(4개군 군수 외 실무자)
  - 시행방법 : 지자체별 사업 추진
- 기본계획 및 실시설계용역 착수 ..... 2022 05. 02.
- 4개군 실시설계 착수 실무협의 ..... 2022 05. 10.
- 예정노선 현장 점검 ..... 2022 06. ~ 07.
- 노선 협의를 위한 국유림관리소 방문 ..... 2022 07. 19.
- 중간보고회 개최 : 2022. 10. 6.
- 중간보고회 내용 보완을 위한 용역 중지 : 2022. 10. 17.
- 4개군 실무협의회(2차) : 2022. 10. 18.

## □ 기대효과

- 덕유산 주변의 향토·산림·역사·문화를 연결한 산림관광, 생태관광의 명품 둘레길 조성 및 영남과 호남의 지역경계, 사회·문화 차이를 넘어선 상호교류와 균형적인 지역발전에 일조